

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	ago	sep	tri 4, 2021	nov	dic	tri 1, 2022	ene	feb	mar	tri 2, 2022	abr	may	jun	tri 3, 2022	ago	sep	tri 4, 2022	nov	dic	tri 1, 2023	ene	feb	mar	tri 2, 2023	abr	may	jun	tri 3, 2023	ago	sep	tri 4, 2023	nov	dic	tri 1, 2024	ene	feb	mar	tri 2, 2024	abr				
1			CENTRO DE SALUD LORENZO DE ALDANA	786.5 días	mié 1/09/21	vie 1/03/24	\$ 11,114,582,660.31																																												
2		01	PRELIMINARES	225 días	mié 1/09/21	sáb 21/05/22	\$ 256,983,445.03																																												
3		01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	44 días	mié 1/09/21	jun 21/10/21	\$ 48,635,054.99																																												
4		01.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION VALLA INFORMATIVA 2.5M X 3.5M EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULOS PARA SOPORTE	1 día	lun 6/09/21	lun 6/09/21	\$ 739,860.55	6																																											
5		01.01.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO	4 días	vie 15/10/21	jun 21/10/21	\$ 4,820,395.72	7																																											
6		01.01.03	CERRAMIENTO EN LAMINA CORRUGADA DE ZINC H=2.1m, PARALELOS EN MADERA CADA 1.8 M MAX.	3 días	mié 1/09/21	vie 3/09/21	\$ 3,177,190.60																																												
7		01.01.04	CAMPAMENTO (R-10) EN MADERA ORDINARIA, PISO FUNDIDO, CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, CON DOS BAÑOS INDEPENDIENTES. (c/u con lavamanos y sanitario)	6 días	vie 8/10/21	vie 15/10/21	\$ 6,525,931.69	8																																											
8		01.01.05	DEMOLICION CONTRUCCION EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS Y PAGO A ESCOMBREERA AUTORIZADA	30 días	lun 6/09/21	vie 8/10/21	\$ 33,371,676.43	4																																											
9		01.02	INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIOS	1 día	vie 15/10/21	sáb 16/10/21	\$ 3,607,114.98																																												
10		01.02.01	INSTALACION PROVISIONAL RED DE ENERGIA incluye tramites ante ESP	1 día	vie 15/10/21	sáb 16/10/21	\$ 2,433,028.00	7																																											
11		01.02.02	INSTALACION PROVISIONAL RED HIDROSANITARIA incluye tramites ante ESP	1 día	vie 15/10/21	sáb 16/10/21	\$ 1,174,086.98	7																																											
12		01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	181 días	vie 15/10/21	sáb 21/05/22	\$ 204,741,275.06																																												
13		01.03.01	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUYE DESALGO Y PAGO ESCOMBREERA AUTORIZADA	30 días	vie 26/11/21	vie 26/11/21	\$ 121,528,751.90	5																																											
14		01.03.02	EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO HASTA 2 MTS	20 días	vie 26/11/21	lun 20/12/21	\$ 8,138,356.54	13																																											
15		01.03.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 2 MTS	30 días	vie 26/11/21	vie 31/12/21	\$ 2,459,364.18	14CC																																											
16		01.03.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H- 2 MTS	8 días	mié 15/12/21	jun 23/12/21	\$ 5,493,506.83	14CC+15 días																																											
17		01.03.05	EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA HASTA 2 MTS	8 días	vie 31/12/21	mar 11/01/22	\$ 3,259,072.37	16CC+15 días																																											
18		01.03.06	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION INC. ESCOMBREERA AUTORIZADA	30 días	mié 15/12/21	mié 19/01/22	\$ 12,925,894.80	14CC+15 días																																											
19		01.03.07	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON APISONADOR MECANICO	15 días	mié 30/03/22	lun 18/04/22	\$ 9,447,490.69	25,26																																											
20		01.03.08	RELLENO COMPACTADO CON RECEO COMUN, COMPACTADO CON APISONADOR MECANICO	30 días	sáb 21/05/22	lun 18/04/22	\$ 19,739,742.96	19																																											
21		01.03.09	ENTIBADO EN MADERA H=3.0 MTS	30 días	mié 15/12/21	mié 19/01/22	\$ 21,749,094.79	16CC																																											
22		02	CIMENTACIONES	181 días	vie 26/11/21	mar 28/06/22	\$ 594,749,075.22																																												
23		02.01	CONCRETO DE CIMENTACIONES	181 días	vie 26/11/21	mar 28/06/22	\$ 594,749,075.22																																												
24		02.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATAS 3000 PSI FUNDIDAS A UNA PROF. 1.5 M	70 días	lun 13/12/21	sáb 2/03/22	\$ 167,174,931.53	50CC-8 días																																											
25		02.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE CIMENTACION DE 0.50m x 0.80m de 3000 PSI	70 días	mié 29/12/21	sáb 19/03/22	\$ 40,402,728.67	24CC+15 días																																											
26		02.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE CIMENTACION DE 0.30m x 0.60m de 3000 PSI	70 días	vie 7/01/22	mié 30/03/22	\$ 61,123,001.71	25CC+8 días																																											
27		02.01.04	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI E = 0.20 MTS.	80 días	lun 17/01/22	mié 20/04/22	\$ 110,887,800.67	25CC+15 días																																											
28		02.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI E=0.10 MT. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDAD DE 8MM	30 días	sáb 21/05/22	mar 28/06/22	\$ 194,557,878.64	20																																											
29		02.01.06	CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M DE 2000 PSI	45 días	vie 26/11/21	mié 19/01/22	\$ 18,861,217.98	14CC																																											
30		02.01.07	INSTALACION DE PLASTICO CAL 6 PARA IMPERMEABILIZACION MURO DE CONTENCIÓN	13 días	mié 29/12/21	vie 14/01/22	\$ 1,741,516.02	27CC-15 días																																											
31		03	ESTRUCTURA	381 días	vie 2/12/21	mar 21/02/23	\$ 3,429,330,778.78																																												
32		03.01	ELEMENTOS EN CONCRETO	227.25 días	lun 10/10/22	lun 17/01/22	\$ 1,639,028,865.02																																												
33		03.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO PARA COLUMNAS DE 3000 PSI SECCION 0.30 M X 0.30 M	40 días	lun 17/01/22	mié 27/04/22	\$ 4,157,496.09	27CC																																											
34		03.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO PARA COLUMNAS DE 3000 PSI SECCION 0.50 M X 0.50 M	40 días	lun 17/01/22	mié 27/04/22	\$ 51,576,278.73	27CC																																											
35		03.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO PARA COLUMNAS DE 3000 PSI SECCION 0.60 M X 0.60 M	40 días	mié 30/03/22	vie 30/09/22	\$ 84,974,323.74	26																																											
36		03.01.04	CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS AEREAS DE 3000 PSI de 0.30 M X 0.50 M	20 días	lun 18/04/22	mar 10/05/22	\$ 7,997,013.34	33CC-15 días+34CC-15 días																																											

