

## 6. OBRAS PUBLICAS

A continuación se relacionan las obras públicas adelantadas, o las adecuaciones que se han realizado a los centros de salud, por medio del contrato 026 del 2016 con la empresa BIOELECTROMEDICAL SERVICE.

- **ABRIL**

Tabla 1 Adecuaciones de infraestructura

Centro de Salud	Valor	Descripción
Civil	\$ 1.277.535	Instalación papel esmerilado en ventanas, para impedir el paso de luz directa a los pacientes.
Morasurco	\$ 202.210	Adecuación de la farmacia, colocando panel yeso en la ventana y pintura.
Tamasagra	\$ 350.330	Adecuación de Farmacia y Laboratorio, pintando las paredes que se encontraban en mal estado.
San Vicente	\$ 2.730.631	Instalación de Tableros Bifasicos, Hidroflow y pintura en la bodega farmacia ya que se encontraba en mal estado.
Lorenzo	\$ 292.603	Adecuación de la farmacia pintando las paredes en mal estado.
La Rosa	\$ 60.570	Adecuación de Consultorio médico con pintura
Sede Administrativa	\$ 1.299.488	Independizarían Eléctrica para el ahorro de energía

- **MAYO**

Centro de Salud	Valor	Descripción
Civil	\$ 901.600	Instalación papel esmerilado en ventanas, para impedir el paso de luz directa a los pacientes.
Primero de Mayo	\$ 137.900	Adecuación de la farmacia pintando las paredes en mal estado.
Lorenzo	\$ 140.000	Adecuación sala ERA, pintando paredes en mal estado
La Rosa	\$ 281.575	Adecuación con Pintura del Consultorio Odontológico e instalación Puerta Terraza para mantenimiento de cubierta y tanques
El Progreso	\$ 388.675	Instalación de lavamanos en consultorio odontológico
Sede Administrativa	\$ 2.227.277	Se independiza la red eléctrica para el ahorro de energía

- **JUNIO**

Centro de Salud	Valor	Descripción
Civil	\$ 2.143.609	Adecuación de ventanas con Papel , Instalación de duchas eléctricas, Adecuaciones de áreas con pintura en mal estado
El Encano	\$ 82.108	Adecuación de las aéreas con pintura
La Rosa	\$ 25.010.145	Adecuación de las aéreas de urgencias con pintura y consulta externa, instalaciones de barandas para discapacitados, adecuación de una zona para la sala ERA, Adecuación de ventanas con papel para opalizar y antepechos.
Lorenzo	\$ 368.645	Adecuación de las diferentes áreas con pintura.
Mis Kikes	\$ 92.300	Instalación papel esmerilado en ventanas, para impedir el paso de luz directa a los pacientes.
Tamasagra	\$ 9.231.754	Instalación de cielo raso ya que el actual no era de fácil limpieza y desinfección y se adecuo los consultorios con pintura consultorios ya que estos se encontraban en mal estado.
Morasurco	\$ 3.589.800	Mantenimiento cubierta con el cambio de tejas, adecuación de consultorios con panel yeso y pintura.

• SEPTIEMBRE

Centro de Salud	Valor	Descripción
El Encano	\$14.164.437	Se realizaron adecuaciones de pintura en mas del 70 % del centro de salud, adecuando paredes interiores y techos de los consultorios y sala de espera, se adecuo la fachada principal y lateral puesto que presentaba un gran deterioro. Se realizo el mantenimiento de la cubierta puesto que se presentaban grandes humedades debido a tejas rotas o que presentaban gran desgaste, se cambio el piso del consultorio de odontología ya que este se encontraba con grietas, por último se cambio el letrero del centro de salud ya que el que se tenia se encontraba en muy malas condiciones.

Dando un total de inversión en la infraestructura de \$ 64.973.196,85, que tiene como totales en el cumplimiento de las actividades programas para este año del 9%, distribuidas de la siguiente manera.

Centro de Salud	Actividades Programadas	Porcentaje de Cumplimiento
Buesaquillo	7	16%
Hospital Civil	12	1%
Morasurco	8	23%
Pandiaco	4	25%
Primero de	8	13%

Mayo		
Caldera	5	20%
Genoy	4	0%
Obonuco	6	0%
San Vicente	17	9%
Tamasagra	12	32%
Cabrera	6	17%
Encano	12	10%
La Laguna	7	17%
Lorenzo	12	7%
Mis Kikes	6	0%
Rosario	11	0%
Catambuco	6	0%
Gualmatan	4	0%
Hospital la Rosa	2	0%
Progreso	7	18%
Santa Barbara	4	0%
<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>9%</b>

Además de esto también se han realizado adecuaciones de *mantenimientos preventivos y correctivos* por un valor hasta el mes de agosto de \$ 112.843.966 , los cuales se realizan cada mes con el fin de tener en buen funcionamiento la infraestructura actual, en cuanto a las instalaciones eléctricas, hidráulicas, locativas, iluminación y mantenimientos preventivos.