


VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION JURIDICA	GJ-MRC	224

OBJETO A CONTRATAR: **MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INMEDIATOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E - 2021**

VALOR: **\$ 676.592.386,00** DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD **OFICINA ASESORA DE PLANEACION**



No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles implementados	Impacto después del Tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierro del proceso de contratación por el no cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes	Incumplimiento del cronograma del Plan de Mantenimiento Hospitalario	2	1	3	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos a contratar	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y apoyo técnico	En la revisión de Estudios Previos para la nueva apertura de la	En la adjudicación del proceso	Seguimiento a todos los procesos subsiguientes	en cada proceso de convocatoria pública
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Oferas artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	RIESGO ALTO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Solicitar justificación técnica. - financiado del valor de la propuesta económica.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y apoyo técnico	En la evaluación de las propuestas	Informe final de evaluación	Seguimiento a todos los procesos subsiguientes	en cada proceso de convocatoria pública
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigencia de pólizas de seriedad de la oferta.	1	2	3	RIEGO BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente.
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgos asociados a los rendimos de terceros sobre la selección del oferente que retrasan el perfeccionamiento del contrato.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato - Incumplimiento del cronograma del obra	2	3	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E	Cumplir con exactitud la evaluación de requisitos de la convocatoria y realizar el debido proceso al requerimiento a través de la Oficina jurídica y del Supervisor del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y apoyo técnico	En la etapa de contratación.	A la adjudicación del contrato	Revisión a los requerimientos del contrato.	Desde el inicio de la selección hasta la firma del contrato.
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgos asociados a diseños y/o estudios diferentes y/o incompletos	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que originan sobrecostos	2	5	7	RIESGO ALTO	PASTO SALUD E.S.E	Revisión detallada de estudios y diseños antes de iniciar los procesos contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Oficina de Planeación y oficina de secretaria General	En la etapa de Planeación	En el inicio de la convocatoria	Revisión detallada de estudios y diseños en la etapa de planeación	En el inicio de la selección del contratista



No		Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo		Categoría		A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles implementados		Impacto después del Tratamiento		Afecta la ejecución del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Monitoreo y revisión					
Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo		Categoría		A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles implementados		Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo		Categoría		Afecta la ejecución del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Monitoreo y revisión	
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falencia Personal de trabajo. Son los efectos derivados o eficiencia del personal para la ejecución del contrato o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Revisión y verificación de disponibilidad y capacidad técnica del personal de trabajo de los proponentes.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.																			
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Calidad en la ejecución del contrato. Son los efectos derivados por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y planes en la ejecución del contrato a favor de PASTO SALUD E.S.E., conforme al objeto del contrato	Incumplimiento del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Ejgr plan de calidad y polizas de estabilidad de obra	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.																			
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incumplimiento en la ejecución del contrato. Son los efectos derivados del incumplimiento del cronograma en la ejecución a favor de PASTO SALUD E.S.E., conforme al objeto del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Ejgr polizas de cumplimiento.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.																			
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Sobrecostos en el contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E. - CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. A través de la estudios de mercado por supervisión del contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor y apoyo técnico a la supervisión del contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.																			

[Handwritten signature]

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Manejo socioambiental de las obras. Afectación de pacientes en las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Controlar el cumplimiento del Plan SISO y los horarios en los que se ejecutará el contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o alijos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo del clima normal.	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.	Se estima un AUI del 30% en el contrato, donde se incluye imprevistos.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el pago de actas o cuentas radicadas con pleno cumplimiento de los requisitos.	Afectación de los flujos de caja del contratista para la ejecución del contrato y flujo de caja de PASTO SALUD E.S.E.	2	2	4	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E.	REDUCIR PROBABILIDAD La entidad se compromete al pago oportuno de las cuentas radicadas con cumplimiento de requisitos.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Subgerencia financiera y comercial.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Verificable a través de la radicación de cuentas y comprobantes de egreso	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación		
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ataques terroristas, Violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de territorio por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el contratante solicitará la colaboración de las autoridades de policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Hasiendo el seguimiento de la evaluación de los fenómenos sociales que se presenten	Cuando se presente el evento		
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en las telecomunicaciones y suspensión de servicios públicos	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.	El contratista y el contratante tomará las medidas contingentes como medios de comunicación alternativos o paratidos que impidan que por falla en la prestación de un operador o un servicio se genere afectación a la ejecución de un contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de normalidad	Hasiendo el seguimiento de la evaluación de los eventos presentados	Cuando se presente el evento		

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles Implementados	Impacto después del Tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	GENERAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de incendio, sismo, inundación, u otro similar	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - PASTO SALUD E. S. E.	El contratista deberá adoptar las medidas pertinentes para la reducción de la vulnerabilidad ante estos fenómenos o minimizar los efectos de los mismos. A su vez el contratante solicitará la colaboración de Gestión del Riesgo y autoridades de policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos que se presenten.	1	2	3	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando el seguimiento de la evaluación de los fenómenos que se presenten	Cuando se presente el evento
17	GENERAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de epidemias y pandemias u otro similar	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - PASTO SALUD E. S. E.	El contratista deberá adoptar las medidas pertinentes para la reducción de la vulnerabilidad ante estos fenómenos o minimizar los efectos de los mismos. A su vez el contratante solicitará la colaboración de Gestión del Riesgo y autoridades de policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos que se presenten.	1	2	3	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando el seguimiento de la evaluación de los fenómenos que se presenten	Cuando se presente el evento
Nombre del Responsable de la Identificación, Valoración Y Definición De Tratamiento De Los Riesgos NANCY AMANDA RAMOS ORDONEZ												Nombre del responsable de Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación. Colombia Compra Eficiente. SEBASTIAN GRANJA ORDONEZ								
FIRMA 												FIRMA 								
CARGO INGENIERA CIVIL ESPECIALIZADA CONTRATISTA												CARGO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION								

Válido con firmas en original para el expediente contractual. Forma parte integral del estudio previo.