

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION JURIDICA	GJ-MRC	224





OBJETO A CONTRATAR: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LORENZO DE ALDANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR: \$ 537.088.849.93 DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD OFICINA ASESORA DE PLANEACION

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles Implementados	Impacto después del Tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desistimiento del proceso de contratación por el no cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes.	Incumplimiento del cronograma, ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	2	1	3	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Solicitar requisitos amplios, suficientes y proporcionales al objeto a contratar que garantice pluralidad de oferentes	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y oficina de planeación	En la revisión de Estudios Previos para la nueva apertura de la convocatoria	En la adjudicación del proceso	Seguimiento a todos los procesos subsiguientes	En cada proceso de convocatoria pública
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que no se firme el contrato	No celebración del contrato, incumplimiento del cronograma e ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigencia de pólizas de seriedad de la oferta.	1	2	3	RIEGO BAJO	SI	Oficina Asesora Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato - Incumplimiento del cronograma e ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	2	3	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E	Realizar con exactitud la evaluación del cumplimiento de requisitos de la convocatoria por parte de los proponentes - Proponer en lo que la normatividad aplique modificaciones al proceso	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y oficina de planeación	En la etapa de contratación.	A la adjudicación del contrato	Seguimiento a todos los procesos subsiguientes	En cada proceso de convocatoria pública
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Riesgos asociados a diseños y/o estudios deficientes y/o incompletos	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que originan sobrecostos	2	5	7	RIESGO ALTO	PASTO SALUD E.S.E - DISEÑADOR	Requerimiento a consultores e interventoria especializada sobre estudios y diseños	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y oficina de planeación	En la etapa de Planeación	En el inicio de la convocatoria	En cada etapa constructiva	Antes, durante y al inicio de la selección del contratista

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incumplimiento en la ejecución del contrato. Son los efectos derivados del incumplimiento parcial o total del cronograma en la ejecución de la obra	Incumplimiento del cronograma e ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir pólizas de cumplimiento, aplicación de multas	2	2	4	RIESGO BAJO	IS	Contratista - Supervisión	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgos por la estimación de precios o costos. Se presenta o materializa por la fluctuación de los precios del mercado.	Incremento de costos del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte del contratista.	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y PASTO SALUD	REDUCIR PROBABILIDAD. Solicitar al Contratista un plan de inversión de los recursos del contrato con el fin de mantener precios con sus subcontratistas cuando los precios sean inestables.	1	2	3	RIESGO BAJO	IS	Contratista y supervisión del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización del contrato	En la incisión del contrato	En la ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Sobrecostos en el contrato e incumplimiento del cronograma de obra	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia y cronogramas.	1	2	3	RIESGO BAJO	IS	Contratista - Interventoría	En la etapa de ejecución de la obra.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución de la obra.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ataques terroristas, Violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de territorio por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución de la obra o en las vías de acceso al mismo.	Incumplimiento del cronograma de la obra	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	El contratista de la interventoría deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el contratante solicitará la colaboración de las autoridades de policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.	1	2	3	RIESGO BAJO	IS	Contratista - Interventoría	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando el seguimiento de la evaluación de los fenómenos sociales que se presenten	Cuando se presente el evento



No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en las telecomunicaciones	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	El contratista, la interventoría y el contratante tomará las medidas contingentes como medios de comunicación alternativos o paralelos que impidan que por falla en la prestación de un operador o un servicio público se genere afectación a la ejecución de la obra.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista - interventoria	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de normalidad	Realizando el seguimiento de la evaluación de los eventos presentados	Cuando se presente el evento
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de incendio, sismo, inundación, u otro similar.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	El contratista deberá adoptar las medidas pertinentes para la reducción de la vulnerabilidad ante estos fenómenos o minimizar los efectos de los mismos. A su vez el contratante solicitará la colaboración de Gestión del Riesgo y autoridades de policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos que se presenten.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista - interventoria	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando el seguimiento de la evaluación de los fenómenos que se presenten	Cuando se presente el evento
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de epidemias y pandemias u otro similar.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	El contratista deberá adoptar las protocolos y medidas pertinentes para la reducción de la vulnerabilidad ante estos fenómenos o minimizar los efectos de los mismos. A su vez el contratante solicitará la colaboración de las autoridades sanitarias y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos que se presenten.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista - interventoria	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando el seguimiento de la evaluación de los fenómenos que se presenten	Cuando se presente el evento
Nombre del Responsable de la Identificación, Valoración Y Definición De Tratamiento De Los Riesgos													Nombre del responsable de Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación, Colombia Compra Eficiente.									
FIRMA:  CARGO: INGENIERA CIVIL ESP. CONTRATISTA													FIRMA:  CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN									
FIRMA:  CARGO: INGENIERA CIVIL ESP. CONTRATISTA													FIRMA:  CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN									

Valido con firmas en original para el expediente contractual. Forma parte íntegra del estudio previo

